

柴达木职业技术学院2019年--2020年末发行的新增地方政府一般债券情况表

单位：亿元

债券基本信息												
项目名称	资金使用单位	债券名称	债券编码	债券类型	债券规模 (年/月/日)	债券利率 (%)	债券期限	债券项目总投资		债券项目已实现投资		备注
								其中：债券 资金安排		其中：债券资 金安排		
海西州职业技术学院实训综合楼	柴达木职业技术学院	2019年青海省政府一般债券（五期）	157796	一般债券	2.30	4.12	30年	0.10	0.098	0.07	0.07	
海西州科技研发综合楼室内装饰装修工程	柴达木职业技术学院	2019年青海省政府一般债券（五期）	157796	一般债券	2.30	4.12	30年	0.18	0.16	0.00	0.00	


 6-24

表3

柴达木职业技术学院2019年--2020年发行的新增地方政府一般债券资金收支情况表

单位：亿元

序号	2019年--2020年末新增一般债券资金收入		2019年--2020年末新增一般债券资金安排的支出	
	债券名称	金额	支出功能分类	金额
合计		0.2580		0.2580
1	2019年青海省政府一般债券（五期）	0.2580	201一般公共服务支出 202外交支出 203国防支出 204公共安全支出 205教育支出 206科学技术支出 207文化旅游体育与传媒支出 208社会保障和就业支出 210卫生健康支出 211节能环保支出 212城乡社区支出 213农林水支出 214交通运输支出 215资源勘探信息等支出 216商业服务业等支出 217金融支出 219援助其他地区支出 220自然资源海洋气象等支出 221住房保障支出 222粮油物资储备支出 224灾害防治及应急管理支出	0.2580

6.2024

0.2580

青海柴达木职业技术学院

关于 2019 年一般债券资金使用情况说明

一、基本情况

2019 年收到政府一般债券资金为 980 万元，均为 30 年期债券，利率为 4.12%，主要用于青海柴达木职业技术学院《海西州职业技术学校教学实训综合楼（二）项目》。

海西州职业技术学校教学实训综合楼（二）项目于 2012 年 7 月 17 日经海西州发展和改革委员会批准建设，项目总投资为 980 万元，建筑面积为 4438.58 平方米，项目资金已全部到位。

该项目 2019 年 7 月 10 日发布招标公告，2019 年 8 月 8 日开标，中标单位为四川力凡建筑工程有限公司，中标价为 8,295,701.88 元。

二、资金使用情况

截止 2020 年 12 月 31 日，支付项目设计费、监理费等二类费用及工程款共计 6,889,740.56 元，项目结转资金 2,910,259.44 元。

三、项目实施进展情况

截止 2020 年 12 月 31 日，该项目已完成全部工程量，进入工程竣工验收阶段。

目前，该项目已委托第三方编制工程竣工结算报告及决算报告。截止 2021 年 5 月 27 日，该项目按合同约定累计支付工程款及二类费用 7,614,590.56 元，项目剩余工程款、结算审计等费用共计 2,185,409.44 元。

青海柴达木职业技术学院

2021 年 5 月 27 日



青海柴达木职业技术学院

关于 2019 年一般债券资金使用情况说明

一、基本情况

2019 年收到政府一般债券资金为 1600 万元，均为 30 年期债券，利率为 4.12%，主要用于青海柴达木职业技术学院《海西州科技研发综合楼室内装饰装修工程项目》。

海西州科技研发综合楼室内装饰装修工程项目于 2019 年 4 月 2 日经海西州发展和改革委员会批准建设，批复项目总投资为 1846 万元，实际下达资金为 1600 万元已全部到位。批复装修建筑面积为 14491 平方米，主要工程内容有改造装修工程（包括装饰工程、电气工程、水暖改造工程、专业设备及安装等）、信息化工程及交互式智能平板、楼体亮化工程等内容。

该项目 2020 年 12 月 3 日发布招标公告，2021 年 1 月 8 日开标，中标单位分别为：标段一、青海泰丰建筑工程有限责任公司 13,392,853.30 元；标段二、青海宣欧建筑工程有限公司 718,338.64 元。

二、资金使用情况

截止 2020 年 12 月 31 日，支付项目勘察费等二类费用 58,300.00 元，项目结转资金 15,941,700.00 元。

三、项目实施进展情况

截止 2020 年 12 月 31 日，该项目已完成施工图设计、图审、完成编制工程量清单及招标控制价，并委托青海睿澳工程项目管理有限公司组织招标。

目前，该项目已完成招标并签订合同。项目正在实施当中，一标段已完成一层大厅地面石材铺设、九层至十五层过道吊顶轻钢龙骨、三层至十一层卫生间给排水改造、三层至十五层过道桥架安装并完成布线、七层至十五层过道桥架安装及弱电布线、七层至十五层消防喷淋改造等，完成总工程量的 45%。二标段已完成轻钢隔断、背景墙造型的安装工作，完成总工程量的 40%。

截止 2021 年 5 月 27 日，该项目按合同约定累计支付一标段工程款 4,017,855.99 元、二标段工程款 215,500.00 元，勘察设计等二类费用 108,300.00 元，共计 4,341,655.99 元，项目剩余工程款、结算审计等二类费用 11,658,344.01 元。


青海柴达木职业技术学院
2021年5月27日